

RELAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO
PREVISÃO LEGAL: ART. 45, PARÁGRAFO ÚNICO, LC 101/2000

ESPECIFICAÇÃO	REALIZAÇÃO					FONTE DE RECURSOS	PREVISÃO DE TÉRMINO
	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR EXECUTADO (R\$)	%	VALOR A EXECUTAR (R\$)	%		
REFORMA DA ESCOLA SIMÃO BORORÓ	1.870.585,72	1.267.007,95	67,73	584.239,41	32,27	SEDUC	02/02/2025
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO VILLANOVA	3.141.879,72	2.307.504,21	73,44	834.375,51	26,56	SEDUC	22/01/2025
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CALÇADA NAS RUAS: Rua Marechal Rondon (1), Rua Carlos Lacerda, Rua Maria Cupertino Nascimento, Rua Miguel Miranda, Rua Jorge Amado etc	2.773.609,82	0	0	2.773.609,82	100	SINFRA	10/08/2026
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	239.000,00	0	0	239.000,00	100	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME	03/03/2025
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL "JOSÉ THOMAZ CORREIA"	151.969,36	22.299,08	14,67	129.670,28	85,33	PRÓPRIO	05/05/2025

Salto do Céu, 09 de Abril de 2024.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
 Prefeito Municipal